

שכונת בר לב לו"ז לביצוע עבודות קבלן עפר המרכז

שם העבודה / פרוייקט	משך עבודה	התחלה	סיום	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי
<u>שצ"פ 373</u>											
התקנת מתקני משחק	90	1.11.15	1.2.16								
הצללה	30	1.2.16	1.3.16								
גמר פיתוח וגיבון	60	1.2.16	1.4.16								
מסירות	7	1.4.16	10.4.16								
<u>השלמות שכ. בר לב</u>											
שכ. דקורתאורה+אספלט	30	1.10.15	1.11.15								
גידור שטחים הצבוריים	30	1.11.15	1.12.15								
פיתוח סביב גני ילדים	70	1.11.15	20.21.16								
<u>רח.רפי סויסה</u>											
מדרכה דרומית	150	1.10.15	1.3.16								
מעקות בטיחות	90	1.12.15	1.3.16								
אי תנועה	90	1.12.15	1.3.16								
גדר הפרדה לאי תנועה	20	1.3.16	20.3.16								
מדרכה צפונית	90	1.1.16	1.4.16								
אביזרי בטיחות	10	1.4.16	10.4.16								
גיבון +שתילה	15	1.4.16	15.4.16								
<u>רח. מילקה וולפסון</u>											
מדרכה מזרחית	15		1.11.15								
מדרכה מערבית	30	1.11.15	1.1.16								
מעקות בטיחות	10	1.1.16	10.1.16								
גיבון +שתילה	10	10.10.16	29.1.16								
<u>גשר מערבי</u>											
	30		15.11.15								
<u>מסירות</u>											
	60	1.4.16	30.5.16								